別記様式第11　　（その１）

自　動　火　災　報　知　設　備　点　検　票

名　　称	丸の内防災センター東西連結棟	防　火 管理者	佐藤花子
所　　在	東京都千代田区丸の内一丁目二番三号 丸の内防災センター東西連結棟	立会者	田中一郎

点検種別	機　器　・　総　合	点検年月日	2026 年　2月　1日～　2026 年　2 月　28 日
点 検 者	氏名 鈴木健一	点　検　者 所 属 会 社	社名　防災設備メンテナンス株式会社　TEL　03-9876-5432 住所　東京都新宿区西新宿六丁目六番一号 新宿防災ビル3階
点　検 設 備 名	受　　信　　機	製造者名	能美防災株式会社
		型 式 等	FAP220-30L-3

点　検　項　目		点　検　結　果 種別・容量等の内容	判定	不　良　内　容	措　置　内　容
機　器　点　検					
予備電源（内蔵型）・非常電源	外　形	外形 異常なし	良		
	表　示	予備表示 正常	良		
	※端子電圧	端子電圧 AC100V　V	良		
	※切替装置	切替装置 自動切替正常	良		
	※充電装置	充電装置 正常動作	良		
	※結線接続	結線接続 緩みなし	良		
受信機・中継器	周囲の状況	周囲の状況 障害物なし	良		
	外　形	外形 変形・腐食なし	良		
	表　示	表示 明瞭	良		
	警戒区域の表示装置	警戒区域 全区域正常表示	良		
	電　圧　計	電圧計 規定値内　V	良		
	スイッチ類	スイッチ類 正常動作	良		
	ヒューズ類	ヒューズ類 規定品使用　A	良		
	※継電器	継電器 接点良好	良		
	表示灯	表示灯 全灯点灯	良		
	通話装置	通話装置 送受話正常	良		
	※結線接続	結線接続 緩み・断線なし	良		
	接　地	接地 D種接地 確認済	良		
	附属装置	附属装置 正常動作	良		
	※火災表示等　蓄積式	蓄積式 蓄積時間規定値内	良		
	※火災表示等　アナログ式	アナログ式 表示値正常	良		
	※火災表示等　二信号式	二信号式 正常動作	良		
	※火災表示等　その他	その他 異常なし	良		
	※注意表示	注意表示 正常	良		
	回路導通	回路導通 全回路正常	良		
	設定表示温度等	設定表示温度等 規定値	良		
	感知器作動等の表示	感知器作動 正常表示	良		
	予備品等	予備品等 規定数確認済	良		

備考　1　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。
　　2　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
　　3　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
　　4　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
　　5　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
　　6　票中※印の欄は、自動試験機能を有するものにあっては記入不要。

別記様式第11　　自動火災報知設備（その２）

感知器	外形			外形 変形なし	良		
	警戒状況	未警戒部分		未警戒部分 なし	良		
		感知区域		感知区域 適正	良		
		適応性		適応性 適合	良		
		機能障害		機能障害 なし	良		
	※熱感知器	スポット型		差動 定温（再） 熱アナログ	良		
		分布型	空気管式	空気管式 作動正常	良		
			熱電対式・熱半導体式	熱電対式 正常動作	良		
		感知線型		感知線型 正常	良		
	※煙感知器	スポット型		イオン 光電 アナログ	良		
		分離型		分離型 光軸合致	良		
	※炎感知器			赤外線　紫外線	良		
	※多信号感知器・複合式感知器			多信号・複合式 正常	良		
	遠隔試験機能を有する感知器			遠隔試験機能 正常作動	良		
発信機	周囲の状況			周囲の状況 障害物なし	良		
	外形			外形 変形なし	良		
	表示			表示 明瞭	良		
	押しボタン・送受話器			押しボタン 正常動作	良		
	表示灯			表示灯 点灯確認	良		
音響装置	外形			外形 変形なし	良		
	取付状態			取付状態 堅固	良		
	音圧等			音圧 65dB以上確認	良		
	鳴動方式			一斉 区分 相互 再鳴動	良		
※蓄積機能				蓄積機能 正常動作	良		
※二信号機能				二信号機能 正常	良		

備考　1　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。
2　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
3　判定欄は、正常の場合は〇印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
4　選択肢のある欄は、該当事項に〇印を付すこと。
5　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
6　自動試験機能を有するものにあっては、異常の発生状況、異常が発生した箇所の整備状況等を記録した書類を添付すること。
7　票中※印の欄は、自動試験機能を有するものにあっては記入不要。

別記様式第11　　自動火災報知設備（その３）

自動試験機能	予備電源・非常電源	予備電源 切替正常	良		
	受信機の火災表示	火災表示 全区域正常	良		
	受信機の注意表示	注意表示 正常動作	良		
	受信機･中継器の制御機能･電路	制御機能 正常動作	良		
	感知器	感知器 全数作動確認	良		
	感知器回路・ベル回路	回路 導通・絶縁正常	良		
無線機能		無線機能 電波正常受信	良		
総合点検			良		
同時作動		同時作動 2回線正常	良		
※煙感知器等の感度		煙感知器 感度試験合格	良		
地区音響装置の音圧		音圧 1m地点65dB以上	良		
※総合作動		総合作動 全系統正常	良		

備考	令和8年2月度定期点検実施。自動火災報知設備について機器点検及び総合点検を実施した。受信機FAP220-30L-3の全回線について火災表示・注意表示・制御機能を確認し、異常なし。感知器は全数作動試験を実施、煙感知器の感度試験も合格。地区音響装置の音圧も規定値以上を確認。次回点検は令和8年8月予定。

測定機器	機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名
	加熱試験器	HT-200	2026年01月15日	パーソレーター研究所	煙感知器用感度試験器	ST-500	2026年01月20日	日本消防検定協会
	加煙試験器				炎感知器用作動試験器			
	外部試験器							
	煙感知器用感度試験器							
	減光フィルター							

備考　1　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。
2　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
3　判定欄は、正常の場合は〇印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
4　選択肢のある欄は、該当事項に〇印を付すこと。
5　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
6　自動試験機能を有するものにあっては、異常の発生状況、異常が発生した箇所の整備状況等を記録した書類を添付すること。
7　票中※の欄は、自動試験機能を有するものにあっては記入不要。