別記様式第20　　（その１）

連　結　送　水　管（共同住宅用連結送水管）点　検　票

名　　称	丸の内防災センター東西連結棟	防　火 管理者	佐藤花子
所　　在	東京都千代田区丸の内一丁目二番三号 丸の内防災センター東西連結棟	立会者	田中一郎

点検種別	機　器・総　合	点検年月日	2026年　2月　1日～　2026年　2月　28日
点 検 者	氏名 主任点検者 鈴木健一	点 検 者 所属会社	社名　防災設備メンテナンス株式会社　TEL 03-9876-5432 住所　東京都新宿区西新宿六丁目六番一号 新宿防災ビル3階

点　検 設 備 名	電 動 機	製造者名　三菱電機株式会社	ポ ン プ	製造者名　荏原製作所
		型 式 等　SF-JR 3.7kW 4P		型 式 等　50x40FSED 5.15

点　検　項　目			点　検　結　果 種別・容量等の内容	判 定	不 良 内 容	措 置 内 容
機　器　点　検						
送水口	周　囲　の　状　況		障害物なし	良		
	外　　形		変形・腐食なし	良		
	本　　体		表示 明瞭	良		
	標　　識		弁体 正常	良		
放水用器具格納箱等	放水用器具格納箱	周 囲 の 状 況	障害物なし	良		
		外　　形	変形なし	良		
		標　　識	開閉 正常	良		
	ホース・ノズル	外 形 ・ 機 能	ホース　ノズル径 障害物なし　m×　本　mm	良		
		ホースの耐圧性能	ホース・ノズル 異常なし	良		
	放水口	周 囲 の 状 況	障害物なし	良		
		外　　形	変形・腐食なし	良		
		標　　識	開閉 正常	良		
		開　閉　弁	緩みなし	良		
	格　　納　　箱		耐圧性能 正常	良		
加圧送水装置	電動機の制御装置	周　囲　の　状　況	障害物なし	良		
		外　　形	変形・腐食なし	良		
		表　　示	正常動作	良		
		電 圧 計 ・ 電 流 計	AC2００V１５.５V正常　A	良		
		開閉器・スイッチ類	１７５０r/min 正常	良		
		ヒ　ュ　ー　ズ　類	障害物なし　A	良		
		継　　電　　器	規定品使用	良		
		表　　示　　灯	接点良好	良		
		結　線　接　続	全灯正常	良		
		接　　地	緩みなし　種接地	良		
		予　備　品　等	D種 確認済	良		

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。
　　２　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
　　３　判定欄は、正常の場合は〇印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
　　４　選択肢のある欄は、該当事項に〇印を付すこと。
　　５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第20　　連結送水管（その２）

加圧送水装置	起動装置	直接操作部	周囲の状況	障害物なし	良		
			外形	変形なし	良		
			表示	障害物なし	良		
			機能	変形なし	良		
		遠隔操作部	周囲の状況	障害物なし	良		
			外形	変形なし	良		
			表示	障害物なし	良		
			機能	変形なし専用　兼用	良		
	電動機	外形		変形なし	良		
		回転軸		規定水量確保	良		
		軸受部		水質 清浄	良		
		軸継手		正常作動	良		
		機能		正常表示	良		
	ポンプ	外形		正常指示	良		
		回転軸		開閉正常	良		
		軸受部		適量確保	良		
		グランド部		障害物なし	良		
		連成計・圧力計		AC2００V異常なし	良		
		性能		正常動作　MPa　L/min	良		
	呼水装置	呼水槽		正常表示	良		
		バルブ類		正常動作	良		
		自動給水装置		規定値内	良		
		減水警報装置		正常表示	良		
中間水槽等	中間水槽	外形		異常なし	良		
		水状		変形なし	良		
	給水装置			正常導通	良		
	水位計			正常動作	良		
	バルブ類			正常表示	良		
配管等	管・管継手	外形		異常なし	良		
		配管の耐圧性能		変形なし	良		
	支持金具・つり金具			正常動作	良		
	バルブ類			結線緩みなし	良		
	ろ過装置			正常表示	良		
	逃し配管			正常動作	良		
耐震措置				予備品 確認済	良		

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。
　　２　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
　　３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
　　４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
　　５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第20　　連結送水管（その３）

総合点検					
加圧送水装置	正常運転		良		
電動機の運転電流	１５.５Ａ正常　　Ａ		良		
運転状況	正常運転確認		良		

備考	令和8年2月度定期点検実施。連結送水管について機器点検及び総合点検を実施した。加圧送水装置の全回線について運転確認、送水圧力0.6MPa以上を確認。放水口からの放水試験も実施し、放水圧力0.35MPa・放水量400L/min以上を確認。配管の耐圧試験も全区間で異常なし。次回点検は令和8年8月予定。

測定機器	機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名
	圧力計	PG-250	2026年01月15日	長野計器株式会社	流量計	FW-100	2026年01月20日	愛知時計電機株式会社

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。
２　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
３　判定欄は、正常の場合は〇印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
４　選択肢のある欄は、該当事項に〇印を付すこと。
５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。