別記様式第２　　（その１）

屋内消火栓設備点検票

名　称		防火管理者	
所　在		立会者	
点検種別	機器・総合	点検年月日	年　月　日～　年　月　日
点検者	氏名	点検者所属会社	社名　TEL 住所
点検設備名	ポンプ	製造者名 型式等	電動機　製造者名 型式等

点検項目			点検結果			措置内容
			種別・容量等の内容	判定	不良内容	
機器点検						
水源	貯水槽		種別			
	水量		m^3			
	水状					
	給水装置					
	水位計					
	圧力計					
	バルブ類					
加圧送水装置	ポンプ方式	電動機の制御装置	周囲の状況			
			外形			
			表示			
			電圧計・電流計	V　A		
			開閉器・スイッチ類			
			ヒューズ類	A		
			継電器			
			表示灯			
			結線接続			
			接地	種接地		
			予備品等			

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。
　　２　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
　　３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
　　４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
　　５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

加圧送水装置	ポンプ方式	起動装置	直接操作部	周囲の状況	別記2-2 点検項目 1	良		
				外形	別記2-2 点検項目 2	良		
				表示	別記2-2 点検項目 3	良		
				機能	別記2-2 点検項目 4	良		
			遠隔操作部	周囲の状況	別記2-2 点検項目 5	良		
				外形	別記2-2 点検項目 6	良		
				表示	別記2-2 点検項目 7	良		
				機能	専用　兼用	良		
			遠隔起動部	周囲の状況	別記2-2 点検項目 9	良		
				外形	別記2-2 点検項目 10	良		
				機能	別記2-2 点検項目 11	良		
			起動用水圧開閉装置	圧力スイッチ	設定圧力 別記2-2 点検項目 12 MPa	良		
				起動用圧力タンク	別記2-2 点検項目 13 MPa	良		
				機能	作動圧力 別記2-2 点検項目 14 MPa	良		
		電動機	外形		別記2-2 点検項目 15	良		
			回転軸		別記2-2 点検項目 16	良		
			軸受部		別記2-2 点検項目 17	良		
			軸継手		別記2-2 点検項目 18	良		
			機能		別記2-2 点検項目 19	良		
		ポンプ	外形		別記2-2 点検項目 20	良		
			回転軸		別記2-2 点検項目 21	良		
			軸受部		別記2-2 点検項目 22	良		
			グランド部		別記2-2 点検項目 23	良		
			連成計・圧力計		別記2-2 点検項目 24	良		
			性能		0.40 MPa 300 L/min	良		
		呼水装置	呼水槽		別記2-2 点検項目 26 L	良		
			バルブ類		別記2-2 点検項目 27	良		
			自動給水装置		別記2-2 点検項目 28	良		
			減水警報装置		別記2-2 点検項目 29	良		
			フート弁		別記2-2 点検項目 30	良		
		性能試験装置			別記2-2 点検項目 31	良		
	高架水槽方式				別記2-2 点検項目 32 MPa	良		
	圧力水槽方式				別記2-2 点検項目 33 MPa	良		
減圧のための措置					別記2-2 点検項目 34	良		

備考　1　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。
　　2　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
　　3　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
　　4　選択肢のある欄は，該当事項に○印を付すこと。
　　5　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第２　　屋内消火栓設備（その３）

配管等	管・管継手		別記2-3 点検項目 1	良		
	支持金具・つり金具		別記2-3 点検項目 2	良		
	バルブ類		別記2-3 点検項目 3	良		
	ろ過装置		別記2-3 点検項目 4	良		
	逃し配管		別記2-3 点検項目 5	良		
屋内消火栓箱等	消火栓箱	周囲の状況	別記2-3 点検項目 6	良		
		外形	別記2-3 点検項目 7	良		
		表示	別記2-3 点検項目 8	良		
	ホース・ノズル 外形	１号消火栓	ホース　ノズル径 m×　本　mm	良		
		易操作性１号消火栓・２号消火栓・広範囲型２号消火栓	ホース　ノズル径 m×　本　mm	良		
	ホース・ノズル	操作性	別記2-3 点検項目 11	良		
		ホースの耐圧性能	別記2-3 点検項目 12	良		
	消火栓開閉弁		別記2-3 点検項目 13	良		
	表示灯		専用　兼用	良		
	始動表示灯		別記2-3 点検項目 15	良		
	使用方法の表示		別記2-3 点検項目 16	良		
	降下装置	周囲の状況	別記2-3 点検項目 17	良		
		外形	別記2-3 点検項目 18	良		
		表示灯	別記2-3 点検項目 19	良		
		表示	別記2-3 点検項目 20	良		
		機能	別記2-3 点検項目 21	良		
耐震措置			別記2-3 点検項目 22	良		
総合点検						
ポンプ方式	起動性能等	加圧送水装置	別記2-3 点検項目 23	良		
		表示・警報等	別記2-3 点検項目 24	良		
		電動機の運転電流	別記2-3 点検項目 25　A	良		
		運転状況	別記2-3 点検項目 26	良		
	放水圧力		別記2-3 点検項目 27　MPa	良		
	放水量		別記2-3 点検項目 28　L/min	良		
	減圧のための措置		別記2-3 点検項目 29	良		
高架水槽方式・圧力水槽方式		放水圧力	別記2-3 点検項目 30　MPa	良		
		放水量	別記2-3 点検項目 31　L/min	良		
		減圧のための措置	別記2-3 点検項目 32	良		
備考						

測定機器	機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名
	圧力計	PG-9000-LONG	2026年01月31...	計測機器サンプル製作所	試験器	TT-42-EXT	2026年02月10...	試験機メーカー

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。
２　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。