別記様式第２　　（その１）

屋内消火栓設備点検票

名　　称	丸の内防災センター	防　火 管理者	山田太郎
所　　在	東京都千代田区丸の内一丁目2番3号	立会者	鈴木一郎

点検種別	機　器　・　総　合	点検年月日	2026年　4月　1日　～　2026年　4月　30日
点検者	氏名 佐藤健一	点　検　者 所属会社	社名　防災メンテナンス株式会社　TEL 03-1234-5678 住所　東京都新宿区西新宿六丁目六番一号 テストビル8F

点　検 設備名	ポンプ	製造者名　荏原製作所	電動機	製造者名　東芝産業機器システム
		型式等　５０×４０ FSED5 .7 5		型式等　IK-FBKA8 -4 P5 .5 kW

点検項目			点検結果			措置内容
			種別・容量等の内容	判定	不良内容	
機器点検						
水源	貯水槽		種別　1号消火栓	良		
	水量		15　m³	良		
	水状			良		
	給水装置			良		
	水位計			良		
	圧力計			良		
	バルブ類			良		
加圧送水装置	ポンプ方式	電動機の制御装置	周囲の状況		良		
			外形		良		
			表示		良		
			電圧計・電流計	AC2００V　15.5　A	良		
			開閉器・スイッチ類		良		
			ヒューズ類	30　A	不良	ヒューズ溶断あり	交換済み
			継電器		良		
			表示灯		良		
			結線接続		良		
			接地	D種　種接地	良		
			予備品等		良		

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。
　　２　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
　　３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
　　４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
　　５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

加圧送水装置	ポンプ方式	起動装置	直接操作部	周囲の状況		良		
				外形		良		
				表示		良		
				機能		良		
			遠隔操作部	周囲の状況		良		
				外形		良		
				表示		不良	表示灯切れ	LED交換予定
				機能	(専用)　兼用	良		
			遠隔起動部	周囲の状況		良		
				外形		良		
				機能		良		
			開閉装置 起動用水圧	圧力スイッチ	設定圧力 0.35 MPa	良		
				起動用圧力タンク	0.80 MPa	良		
				機能	作動圧力 0.32 MPa	良		
		電動機	外形			良		
			回転軸			良		
			軸受部			良		
			軸継手			良		
			機能			良		
		ポンプ	外形			良		
			回転軸			良		
			軸受部			良		
			グランド部			不良	パッキン摩耗・水漏れあり	パッキン交換
			連成計・圧力計			良		
			性能		0.25 MPa 300 L/min	良		
		呼水装置	呼水槽		350 L	良		
			バルブ類			良		
			自動給水装置			良		
			減水警報装置			良		
			フート弁			良		
		性能試験装置				良		
	高架水槽方式				0.45 MPa	良		
	圧力水槽方式				0.40 MPa	良		
減圧のための措置						良		

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。
　　２　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
　　３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
　　４　選択肢のある欄は，該当事項に○印を付すこと。
　　５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第２　　屋内消火栓設備（その３）

配管等	管・管継手				良		
	支持金具・つり金具				良		
	バルブ類				良		
	ろ過装置				良		
	逃し配管				良		
屋内消火栓箱等	消火栓箱	周囲の状況			良		
		外形			良		
		表示			良		
	ホース・ノズル	外形	１号消火栓	ホース　ノズル径 m×　本　mm	良		
			易操作性１号消火栓・２号消火栓・広範囲型２号消火栓	ホース　ノズル径 m×　本　mm	良		
		操作性			良		
		ホースの耐圧性能			良		
	消火栓開閉弁				良		
	表示灯			(専用)　兼用	良		
	始動表示灯				良		
	使用方法の表示				良		
	降下装置	周囲の状況			良		
		外形			良		
		表示灯			良		
		表示			良		
		機能			良		
耐震措置					良		
総合点検							
ポンプ方式	起動性能等	加圧送水装置			良		
		表示・警報等			良		
		電動機の運転電流		15.5　A	良		
		運転状況			良		
	放水圧力			0.25　MPa	良		
	放水量			300　L/min	良		
	減圧のための措置				良		
高架水槽方式・圧力水槽方式	放水圧力			0.20　MPa	良		
	放水量			260　L/min	良		
	減圧のための措置				良		
備考	ヒューズ類交換済み。グランドパッキン交換は次回定期点検時に実施予定。						

測定機器	機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名
	デジタル圧力計	PG-9000-EX	2026年01月15日	計測器工業株式会社	絶縁抵抗計	IR-4200-L	2026年01月20日	電気試験ラボ株式会社

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。
２　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。