別記様式第３　　（その１）

スプリンクラー設備点検票

名　称	丸の内防災センター東西連結棟	防火管理者	統括防火管理者 佐藤花子
所　在	東京都千代田区丸の内一丁目二番三号 丸の内防災センター東西連結棟	立会者	立会者 田中一郎

点検種別	機　器　・　総　合	点検年月日	2026年　2月　1日～　2026年　2月　28日
点検者	氏名 主任点検者 鈴木健一	点検者所属会社	社名 防災設備メンテナンス株式会… ＴＥＬ 03-9876-5432 住所 東京都新宿区西新宿六丁目六番一号

点検設備名	ポンプ	製造者名 荏原製作所	電動機・内燃機関	製造者名 三菱電機
		型式等 SPF-4 0 -5 0 .7 5		型式等 SF-JR-0 .7 5 kW-4 P

点検項目		点検結果 種別・容量等の内容	判定	不良内容	措置内容
機器点検					
水源（水道の用に供する水管を水源とするものを除く。）	貯水槽	種別 地下式	良		
	水量	45 m^3	良		
	水状	清浄・適量	良		
	給水装置	異常なし	良		
	水位計	正常表示	良		
	圧力計	0 .4 5 MPa指示	良		
	バルブ類	全開固定	良		
加圧送水装置 ポンプ方式 電動機・内燃機関の制御装置	周囲の状況	障害物なし	良		
	外形	腐食・変形なし	良		
	表示	銘板明瞭	良		
	電圧計・電流計	AC2 0 0 V 15.5 A	良		
	回転計	1750 r／min	良		
	開閉器・スイッチ類	正常作動	良		
	ヒューズ類	30 A	良		
	継電器	接点良好	良		
	表示灯	全灯点灯確認	良		
	結線接続	緩み・断線なし	良		
	接地	D種 種接地	良		
	予備品等	規定数確認済	良		

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。
　　２　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
　　３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
　　４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
　　５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第３　　スプリンクラー設備（その２）

加圧送水装置	ポンプ方式	起動装置	手動式起動操作部		周囲の状況	障害物なし	良		
					外形	変形・損傷なし	良		
					表示	表示明瞭	良		
					機能	正常作動確認	良		
			自動式起動装置	起動用水圧開閉装置	圧力スイッチ	設定圧力 0.98 MPa	良		
					起動用圧力タンク	0.15 MPa	良		
					機能	作動圧力 0.95 MPa	良		
				火災感知装置	感知器	(専用)　兼用	良		
					閉鎖型SPヘッド	未作動確認	良		
		電動機・内燃機関	外形			腐食・損傷なし	良		
			回転軸			偏心なし	良		
			軸受部			異音・過熱なし	良		
			軸継手			緩み・摩耗なし	良		
			燃料			該当なし	良		
			機能			正常運転	良		
		ポンプ	外形			腐食・変形なし	良		
			回転軸			偏心なし	良		
			軸受部			異音・過熱なし	良		
			グランド部			漏水なし	良		
			連成計・圧力計			指示正常	良		
			性能			0.25 MPa 300 L/min	良		
		呼水装置	呼水槽			150 L	良		
			バルブ類			全開確認	良		
			自動給水装置			正常補水	良		
			減水警報装置			警報作動確認	良		
			フート弁			弁座漏れなし	良		
		性能試験装置				配管接続良好	良		
		補助水槽	貯水槽			水量適正	良		
			水状			清浄	良		
			給水装置			正常給水	良		
			バルブ類			開閉正常	良		
	高架水槽方式					0.35 MPa	良		
	圧力水槽方式					0.32 MPa	良		
減圧のための措置						減圧弁正常	良		

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。
　　２　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
　　３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
　　４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
　　５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第３　　スプリンクラー設備（その３）

配管等	管・管継手		腐食・漏水なし	良		
	支持金具・つり金具		緩み・脱落なし	良		
	バルブ類		開閉正常	良		
	ろ過装置		目詰まりなし	良		
	逃し配管		接続良好	良		
	流水検知装置二次側配管		漏水なし	良		
	標識		表示明瞭	良		
送水口	周囲の状況		障害物なし	良		
	外形		変形・損傷なし	良		
	標識		表示明瞭	良		
スプリンクラーヘッド	外形		変形・腐食なし	良		
	感熱障害		障害物なし	良		
	散水分布障害		障害物なし	良		
	未警戒部分		未警戒なし	良		
	適応性		適合確認	良		
流水検知装置・圧力検知装置	バルブ本体等		0.28 MPa	良		
	リターディング・チャンバー		作動正常	良		
	圧力スイッチ		設定圧力 0.85 MPa　作動圧力 0.82 MPa	良		
	音響警報装置・表示装置		警報鳴動確認	良		
	減圧警報装置		作動確認済	良		
一斉開放弁（電磁弁を含む。）			開放正常	良		
排水設備			排水良好	良		
補助散水栓箱等	補助散水栓箱	周囲の状況	障害物なし	良		
		外形	変形・損傷なし	良		
		表示	表示明瞭	良		
	ホース・ノズル	外形	ホース 25 m×2 本　ノズル径 19 mm	良		
		操作性	接続良好	良		
	補助散水栓開閉弁		開閉正常	良		
	表示灯		点灯確認	良		
	使用方法の表示		表示明瞭	良		
	降下装置	周囲の状況	障害物なし	良		
		外形	変形・損傷なし	良		
		表示灯	点灯確認	良		
		表示	表示明瞭	良		
		機能	降下正常	良		
耐震措置			固定良好	良		

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。
　　２　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
　　３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
　　４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
　　５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第３　　スプリンクラー設備（その４）

総合点検							
閉鎖型スプリンクラー設備	ポンプ方式	起動性能等	加圧送水装置	正常運転	良		
			表示・警報等	全表示正常	良		
			電動機の運転電流	12.5　A	良		
			運転状況	異音・振動なし	良		
		放水圧力		0.42　MPa	良		
		減圧のための措置		減圧弁正常	良		
	高架水槽方式等	表示・警報等		該当なし	良		
		放水圧力		0.38　MPa	良		
		減圧のための措置		該当なし	良		
	水道連結方式	放水圧力		0.35　MPa	良		
		減圧のための措置		該当なし	良		
開放型スプリンクラー設備	ポンプ方式	起動性能等	加圧送水装置	正常運転	良		
			表示・警報等	全表示正常	良		
			電動機の運転電流	11.8　A	良		
			運転状況	異音・振動なし	良		
		一斉開放弁		開放正常	良		
		減圧のための措置		減圧弁正常	良		
	高架水槽方式等	表示・警報等		該当なし	良		
		一斉開放弁		該当なし	良		
		減圧のための措置		該当なし	良		
	水道連結方式	一斉開放弁		該当なし	良		
		減圧のための措置		該当なし	良		

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。
２　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第３　　スプリンクラー設備（その５）

補助散水栓	ポンプ方式	起動性能等	加圧送水装置	正常運転	良		
			表示・警報等	全表示正常	良		
			電動機の運転電流	13.2 A	良		
			運転状況	異音・振動なし	良		
		放水圧力		0.40 MPa	良		
		放水量		280 L/min	良		
		減圧のための措置		減圧弁正常	良		
	高架水槽方式等	表示・警報等		該当なし	良		
		放水圧力		0.38 MPa	良		
		放水量		260 L/min	良		
		減圧のための措置		該当なし	良		
備考	令和8年2月度機器点検・総合点検を全系統で実施。ポンプ起動圧力・放水圧力・放水量ともに基準値内。閉鎖型ヘッドの感熱部・散水障害は異常なし。補助散水栓のホース・ノズルは全数確認済。圧力スイッチの設定圧力・作動圧力は規定範囲内。次回点検は令和8年8月予定。						

測定機器	機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名
	デジタル圧力計	PG-9000-EX	2026年01月15日	計測器工業株式会社	絶縁抵抗計	IR-4200-L	2026年01月20日	電気試験ラボ株式会社

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。
２　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。