別記様式第３　　（その１）

スプリンクラー設備点検票

名　称	丸の内防災センター東西連結棟	防火管理者	統括防火管理者 佐藤花子
所　在	東京都千代田区丸の内一丁目二番三号 丸の内防災センター東西連結棟	立会者	立会者 田中一郎

点検種別	機　器　・　総　合	点検年月日	2026年　2月　1日～　2026年　2月　28日
点検者	氏名 主任点検者 鈴木健一	点検者所属会社	社名 防災設備メンテナンス株式会… ＴＥＬ 03-9876-5432 住所 東京都新宿区西新宿六丁目六番一号

点検設備名	ポンプ	製造者名 荏原製作所	電動機・内燃機関	製造者名 三菱電機
		型式等 SPF-4 0 -5 0 .7 5		型式等 SF-JR-0 .7 5 kW-4 P

点検項目		点検結果 種別・容量等の内容	判定	不良内容	措置内容
機器点検					
水源（水道の用に供する水管を水源とするものを除く。）	貯水槽	種別 地下式	良		
	水量	45 m^3	良		
	水状	異常なし	良		
	給水装置	良好	良		
	水位計	適正	良		
	圧力計	異常なし	良		
	バルブ類	良好	良		
加圧送水装置 ポンプ方式 電動機・内燃機関の制御装置	周囲の状況	異常なし	良		
	外形	適正	良		
	表示	異常なし	良		
	電圧計・電流計	AC2 0 0 V 15.5 A	良		
	回転計	1750 r／min	良		
	開閉器・スイッチ類	異常なし	良		
	ヒューズ類	30 A	良		
	継電器	異常なし	良		
	表示灯	良好	良		
	結線接続	異常なし	良		
	接地	D種 種接地	良		
	予備品等	良好	良		

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。
　　２　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
　　３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
　　４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
　　５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第３　　スプリンクラー設備（その２）

加圧送水装置	ポンプ方式	起動装置	手動式起動操作部		周囲の状況	荏原	良		
					外形	SPF-4 0	良		
					表示	異常なし	良		
					機能	良好	良		
			自動式起動装置	起動用水圧開閉装置	圧力スイッチ	設定圧力 0.98 MPa	良		
					起動用圧力タンク	0.15 MPa	良		
					機能	作動圧力 0.95 MPa	良		
				火災感知装置	感知器	(専用)　兼用	良		
					閉鎖型SPヘッド	異常なし	良		
		電動機・内燃機関	外形			適正	良		
			回転軸			良好	良		
			軸受部			異常なし	良		
			軸継手			良好	良		
			燃料			適正	良		
			機能			異常なし	良		
		ポンプ	外形			良好	良		
			回転軸			異常なし	良		
			軸受部			適正	良		
			グランド部			良好	良		
			連成計・圧力計			異常なし	良		
			性能			0.25 MPa 300 L/min	良		
		呼水装置	呼水槽			150 L	良		
			バルブ類			良好	良		
			自動給水装置			異常なし	良		
			減水警報装置			適正	良		
			フート弁			良好	良		
		性能試験装置				異常なし	良		
		補助水槽	貯水槽			適正	良		
			水状			良好	良		
			給水装置			異常なし	良		
			バルブ類			適正	良		
	高架水槽方式					0.35 MPa	良		
	圧力水槽方式					0.32 MPa	良		
減圧のための措置						良好	良		

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。
　　２　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
　　３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
　　４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
　　５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第３　　スプリンクラー設備（その３）

配管等	管・管継手		異常なし	良		
	支持金具・つり金具		良好	良		
	バルブ類		適正	良		
	ろ過装置		異常なし	良		
	逃し配管		良好	良		
	流水検知装置二次側配管		適正	良		
	標識		異常なし	良		
送水口	周囲の状況		良好	良		
	外形		適正	良		
	標識		異常なし	良		
スプリンクラーヘッド	外形		良好	良		
	感熱障害		適正	良		
	散水分布障害		異常なし	良		
	未警戒部分		良好	良		
	適応性		適正	良		
流水検知装置・圧力検知装置	バルブ本体等		0.28 MPa	良		
	リターディング・チャンバー		異常なし	良		
	圧力スイッチ		設定圧力 0.85 MPa 作動圧力 0.82 MPa	良		
	音響警報装置・表示装置		良好	良		
	減圧警報装置		適正	良		
一斉開放弁（電磁弁を含む。）			異常なし	良		
排水設備			良好	良		
補助散水栓箱等	補助散水栓箱	周囲の状況	適正	良		
		外形	異常なし	良		
		表示	良好	良		
	ホース・ノズル	外形	ホース 25 m×2 本 ノズル径 19 mm	良		
		操作性	適正	良		
	補助散水栓開閉弁		異常なし	良		
	表示灯		良好	良		
	使用方法の表示		適正	良		
	降下装置	周囲の状況	異常なし	良		
		外形	良好	良		
		表示灯	適正	良		
		表示	異常なし	良		
		機能	良好	良		
耐震措置			適正	良		

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。
　　２　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
　　３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
　　４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
　　５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第３　　スプリンクラー設備（その４）

総合点検				異常なし	良		
閉鎖型スプリンクラー設備	ポンプ方式	起動性能等	加圧送水装置	良好	良		
			表示・警報等	適正	良		
			電動機の運転電流	12.5 A	良		
			運転状況	異常なし	良		
		放水圧力		0.42 MPa	良		
		減圧のための措置		良好	良		
	高架水槽方式等	表示・警報等		適正	良		
		放水圧力		0.38 MPa	良		
		減圧のための措置		異常なし	良		
	水道連結方式	放水圧力		0.35 MPa	良		
		減圧のための措置		良好	良		
開放型スプリンクラー設備	ポンプ方式	起動性能等	加圧送水装置	適正	良		
			表示・警報等	異常なし	良		
			電動機の運転電流	11.8 A	良		
			運転状況	良好	良		
		一斉開放弁		適正	良		
		減圧のための措置		異常なし	良		
	高架水槽方式等	表示・警報等		良好	良		
		一斉開放弁		適正	良		
		減圧のための措置		異常なし	良		
	水道連結方式	一斉開放弁		良好	良		
		減圧のための措置		適正	良		

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。
　　２　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
　　３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
　　４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
　　５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第３　　スプリンクラー設備（その５）

補助散水栓	ポンプ方式	起動性能等	加圧送水装置	異常なし	良		
			表示・警報等	良好	良		
			電動機の運転電流	13.2 A	良		
			運転状況	適正	良		
		放水圧力		0.40 MPa	良		
		放水量		280 L/min	良		
		減圧のための措置		異常なし	良		
	高架水槽方式等	表示・警報等		良好	良		
		放水圧力		0.38 MPa	良		
		放水量		260 L/min	良		
		減圧のための措置		適正	良		
備考	全系統でスプリンクラー設備の機器点検・総合点検を実施。ポンプ起動圧力・放水圧力とも基準値内。閉鎖型ヘッドの感熱部・散水障害は異常なし。						

測定機器	機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名
	デジタル圧力計	PG-9000-EX	2026年01月15日	計測器工業株式会社	絶縁抵抗計	IR-4200-L	2026年01月20日	電気試験ラボ株式会社

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。
２　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。