別記様式第３　　（その１）

# スプリンクラー設備点検票

| | | | |
|---|---|---|---|
| 名　称 | テスト | 防火管理者 | |
| 所　在 | | 立会者 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 点検種別 | 機器・総合 | 点検年月日 | 年　月　日～　年　月　日 |
| 点検者 | 氏名 | 点検者所属会社 | 社名　ＴＥＬ<br>住所 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 点検設備名 | ポンプ | 製造者名 | 電動機・内燃機関 | 製造者名 |
| | | 型式等 | | 型式等 |

| 点検項目 | | 点検結果 | | | 措置内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 種別・容量等の内容 | 判定 | 不良内容 | |
| 機器点検 | | | | | |
| 水源（水道の用に供する水管を水源とするものを除く。） | 貯水槽 | 種別 別記3-1 点検項目 1 | 良 | | |
| | 水量 | 別記3-1 点検項目 2　$m^3$ | 良 | | |
| | 水状 | 別記3-1 点検項目 3 | 良 | | |
| | 給水装置 | 別記3-1 点検項目 4 | 良 | | |
| | 水位計 | 別記3-1 点検項目 5 | 良 | | |
| | 圧力計 | 別記3-1 点検項目 6 | 良 | | |
| | バルブ類 | 別記3-1 点検項目 7 | 良 | | |
| 加圧送水装置 ポンプ方式 電動機・内燃機関の制御装置 | 周囲の状況 | 別記3-1 点検項目 8 | 良 | | |
| | 外形 | 別記3-1 点検項目 9 | 良 | | |
| | 表示 | 別記3-1 点検項目 10 | 良 | | |
| | 電圧計・電流計 | 別記3-1 点検項目 11　Ｖ　Ａ | 良 | | |
| | 回転計 | 別記3-1 点検項目 12　ｒ／ｍｉｎ | 良 | | |
| | 開閉器・スイッチ類 | 別記3-1 点検項目 13 | 良 | | |
| | ヒューズ類 | 別記3-1 点検項目 14　Ａ | 良 | | |
| | 継電器 | 別記3-1 点検項目 15 | 良 | | |
| | 表示灯 | 別記3-1 点検項目 16 | 良 | | |
| | 結線接続 | 別記3-1 点検項目 17 | 良 | | |
| | 接地 | 別記3-1 点検項目 18　種接地 | 良 | | |
| | 予備品等 | 別記3-1 点検項目 19 | 良 | | |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。
　　２　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
　　３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
　　４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
　　５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第３　　スプリンクラー設備（その２）

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加圧送水装置 | ポンプ方式 | 起動装置 | 手動式起動操作部 | | 周囲の状況 | 別記3-2 点検項目 1 | 良 | | |
| | | | | | 外形 | 別記3-2 点検項目 2 | 良 | | |
| | | | | | 表示 | 別記3-2 点検項目 3 | 良 | | |
| | | | | | 機能 | 別記3-2 点検項目 4 | 良 | | |
| | | | 自動式起動装置 | 起動用水圧開閉装置 | 圧力スイッチ | 設定圧力 別記3-2 点検項目 5 MPa | 良 | | |
| | | | | | 起動用圧力タンク | 別記3-2 点検項目 6 MPa | 良 | | |
| | | | | | 機能 | 作動圧力 別記3-2 点検項目 7 MPa | 良 | | |
| | | | | 火災感知装置 | 感知器 | (専用)　兼用 | 良 | | |
| | | | | | 閉鎖型SPヘッド | 別記3-2 点検項目 9 | 良 | | |
| | | 電動機・内燃機関 | 外形 | | | 別記3-2 点検項目 10 | 良 | | |
| | | | 回転軸 | | | 別記3-2 点検項目 11 | 良 | | |
| | | | 軸受部 | | | 別記3-2 点検項目 12 | 良 | | |
| | | | 軸継手 | | | 別記3-2 点検項目 13 | 良 | | |
| | | | 燃料 | | | 別記3-2 点検項目 14 | 良 | | |
| | | | 機能 | | | 別記3-2 点検項目 15 | 良 | | |
| | | ポンプ | 外形 | | | 別記3-2 点検項目 16 | 良 | | |
| | | | 回転軸 | | | 別記3-2 点検項目 17 | 良 | | |
| | | | 軸受部 | | | 別記3-2 点検項目 18 | 良 | | |
| | | | グランド部 | | | 別記3-2 点検項目 19 | 良 | | |
| | | | 連成計・圧力計 | | | 別記3-2 点検項目 20 | 良 | | |
| | | | 性能 | | | 別記3-2 点検項目 21 MPa L/min | 良 | | |
| | | 呼水装置 | 呼水槽 | | | 別記3-2 点検項目 22 L | 良 | | |
| | | | バルブ類 | | | 別記3-2 点検項目 23 | 良 | | |
| | | | 自動給水装置 | | | 別記3-2 点検項目 24 | 良 | | |
| | | | 減水警報装置 | | | 別記3-2 点検項目 25 | 良 | | |
| | | | フート弁 | | | 別記3-2 点検項目 26 | 良 | | |
| | | 性能試験装置 | | | | 別記3-2 点検項目 27 | 良 | | |
| | | 補助水槽 | 貯水槽 | | | 別記3-2 点検項目 28 | 良 | | |
| | | | 水状 | | | 別記3-2 点検項目 29 | 良 | | |
| | | | 給水装置 | | | 別記3-2 点検項目 30 | 良 | | |
| | | | バルブ類 | | | 別記3-2 点検項目 31 | 良 | | |
| | 高架水槽方式 | | | | | 別記3-2 点検項目 32 MPa | 良 | | |
| | 圧力水槽方式 | | | | | 別記3-2 点検項目 33 MPa | 良 | | |
| 減圧のための措置 | | | | | | 別記3-2 点検項目 34 | 良 | | |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。
　　２　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
　　３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
　　４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
　　５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第３　　スプリンクラー設備（その３）

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管等 | 管・管継手 | | 別記3-3 点検項目 1 | 良 | | |
| | 支持金具・つり金具 | | 別記3-3 点検項目 2 | 良 | | |
| | バルブ類 | | 別記3-3 点検項目 3 | 良 | | |
| | ろ過装置 | | 別記3-3 点検項目 4 | 良 | | |
| | 逃し配管 | | 別記3-3 点検項目 5 | 良 | | |
| | 流水検知装置二次側配管 | | 別記3-3 点検項目 6 | 良 | | |
| | 標識 | | 別記3-3 点検項目 7 | 良 | | |
| 送水口 | 周囲の状況 | | 別記3-3 点検項目 8 | 良 | | |
| | 外形 | | 別記3-3 点検項目 9 | 良 | | |
| | 標識 | | 別記3-3 点検項目 10 | 良 | | |
| スプリンクラーヘッド | 外形 | | 別記3-3 点検項目 11 | 良 | | |
| | 感熱障害 | | 別記3-3 点検項目 12 | 良 | | |
| | 散水分布障害 | | 別記3-3 点検項目 13 | 良 | | |
| | 未警戒部分 | | 別記3-3 点検項目 14 | 良 | | |
| | 適応性 | | 別記3-3 点検項目 15 | 良 | | |
| 流水検知装置・圧力検知装置 | バルブ本体等 | | 別記3-3 点検項目 16　MPa | 良 | | |
| | リターディング・チャンバー | | 別記3-3 点検項目 17 | 良 | | |
| | 圧力スイッチ | | 設定圧力　作動圧力<br>MPa　MPa | 良 | | |
| | 音響警報装置・表示装置 | | 別記3-3 点検項目 19 | 良 | | |
| | 減圧警報装置 | | 別記3-3 点検項目 20 | 良 | | |
| 一斉開放弁（電磁弁を含む。） | | | 別記3-3 点検項目 21 | 良 | | |
| 排水設備 | | | 別記3-3 点検項目 22 | 良 | | |
| 補助散水栓箱等 | 補助散水栓箱 | 周囲の状況 | 別記3-3 点検項目 23 | 良 | | |
| | | 外形 | 別記3-3 点検項目 24 | 良 | | |
| | | 表示 | 別記3-3 点検項目 25 | 良 | | |
| | ホース・ノズル | 外形 | ホース　ノズル径<br>m×　本　mm | 良 | | |
| | | 操作性 | 別記3-3 点検項目 27 | 良 | | |
| | 補助散水栓開閉弁 | | 別記3-3 点検項目 28 | 良 | | |
| | 表示灯 | | 別記3-3 点検項目 29 | 良 | | |
| | 使用方法の表示 | | 別記3-3 点検項目 30 | 良 | | |
| | 降下装置 | 周囲の状況 | 別記3-3 点検項目 31 | 良 | | |
| | | 外形 | 別記3-3 点検項目 32 | 良 | | |
| | | 表示灯 | 別記3-3 点検項目 33 | 良 | | |
| | | 表示 | 別記3-3 点検項目 34 | 良 | | |
| | | 機能 | 別記3-3 点検項目 35 | 良 | | |
| 耐震措置 | | | 別記3-3 点検項目 36 | 良 | | |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。
　　２　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
　　３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
　　４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
　　５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第３　　スプリンクラー設備（その４）

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合点検 | | | | 別記3-4 点検項目 1 | 良 | | |
| 閉鎖型スプリンクラー設備 | ポンプ方式 | 起動性能等 | 加圧送水装置 | 別記3-4 点検項目 2 | 良 | | |
| | | | 表示・警報等 | 別記3-4 点検項目 3 | 良 | | |
| | | | 電動機の運転電流 | 別記3-4 点検項目 4　A | 良 | | |
| | | | 運転状況 | 別記3-4 点検項目 5 | 良 | | |
| | | 放水圧力 | | 別記3-4 点検項目 6　MPa | 良 | | |
| | | 減圧のための措置 | | 別記3-4 点検項目 7 | 良 | | |
| | 高架水槽方式等 | 表示・警報等 | | 別記3-4 点検項目 8 | 良 | | |
| | | 放水圧力 | | 別記3-4 点検項目 9　MPa | 良 | | |
| | | 減圧のための措置 | | 別記3-4 点検項目 10 | 良 | | |
| | 水道連結方式 | 放水圧力 | | 別記3-4 点検項目 11　MPa | 良 | | |
| | | 減圧のための措置 | | 別記3-4 点検項目 12 | 良 | | |
| 開放型スプリンクラー設備 | ポンプ方式 | 起動性能等 | 加圧送水装置 | 別記3-4 点検項目 13 | 良 | | |
| | | | 表示・警報等 | 別記3-4 点検項目 14 | 良 | | |
| | | | 電動機の運転電流 | 別記3-4 点検項目 15　A | 良 | | |
| | | | 運転状況 | 別記3-4 点検項目 16 | 良 | | |
| | | 一斉開放弁 | | 別記3-4 点検項目 17 | 良 | | |
| | | 減圧のための措置 | | 別記3-4 点検項目 18 | 良 | | |
| | 高架水槽方式等 | 表示・警報等 | | 別記3-4 点検項目 19 | 良 | | |
| | | 一斉開放弁 | | 別記3-4 点検項目 20 | 良 | | |
| | | 減圧のための措置 | | 別記3-4 点検項目 21 | 良 | | |
| | 水道連結方式 | 一斉開放弁 | | 別記3-4 点検項目 22 | 良 | | |
| | | 減圧のための措置 | | 別記3-4 点検項目 23 | 良 | | |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。
２　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第３　　スプリンクラー設備（その５）

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 補助散水栓 | ポンプ方式 | 起動性能等 | 加圧送水装置 | 別記3-5 点検項目 1 | | 良 | | |
| | | | 表示・警報等 | 別記3-5 点検項目 2 | | 良 | | |
| | | | 電動機の運転電流 | 別記3-5 点検項目 3 | A | 良 | | |
| | | | 運転状況 | 別記3-5 点検項目 4 | | 良 | | |
| | | 放水圧力 | | 別記3-5 点検項目 5 | MPa | 良 | | |
| | | 放水量 | | 別記3-5 点検項目 6 | L/min | 良 | | |
| | | 減圧のための措置 | | 別記3-5 点検項目 7 | | 良 | | |
| | 高架水槽方式等 | 表示・警報等 | | 別記3-5 点検項目 8 | | 良 | | |
| | | 放水圧力 | | 別記3-5 点検項目 9 | MPa | 良 | | |
| | | 放水量 | | 別記3-5 点検項目 10 | L/min | 良 | | |
| | | 減圧のための措置 | | 別記3-5 点検項目 11 | | 良 | | |
| 備考 | | | | | | | | |

| 測定機器 | 機器名 | 型式 | 校正年月日 | 製造者名 | 機器名 | 型式 | 校正年月日 | 製造者名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。
２　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。