別記様式第３　　（その１）

スプリンクラー設備点検票

名　称	テスト	防火管理者	
所　在		立会者	

点検種別	機器・総合	点検年月日	年　月　日～　年　月　日
点検者	氏名	点検者所属会社	社名　ＴＥＬ 住所

点検設備名	ポンプ	製造者名	電動機・内燃機関	製造者名
		型式等		型式等

点検項目		点検結果			措置内容
		種別・容量等の内容	判定	不良内容	
機器点検					
水源（水道の用に供する水管を水源とするものを除く。）	貯水槽	種別 B-1	良		
	水量	B-2　m³	良		
	水状	B-3	良		
	給水装置	B-4	良		
	水位計	B-5	良		
	圧力計	B-6	良		
	バルブ類	B-7	良		
加圧送水装置　ポンプ方式　電動機・内燃機関の制御装置	周囲の状況	B-8	良		
	外形	B-9	良		
	表示	B-1 0	良		
	電圧計・電流計	AC2 2 0　Ｖ　Ａ	良		
	回転計	1450　ｒ／ｍｉｎ	良		
	開閉器・スイッチ類	B-1 3	良		
	ヒューズ類	15　Ａ	良		
	継電器	B-1 5	良		
	表示灯	B-1 6	良		
	結線接続	B-1 7	良		
	接地	D種　種接地	良		
	予備品等	B-1 9	良		

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。
　　２　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
　　３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
　　４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
　　５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第３　　スプリンクラー設備（その２）

加圧送水装置	ポンプ方式	起動装置	手動式起動操作部		周囲の状況	P2 -1	良		
					外形	P2 -2	良		
					表示	P2 -3	良		
					機能	P2 -4	良		
			自動式起動装置	起動用水圧開閉装置	圧力スイッチ	設定圧力 P2-5 MPa	良		
					起動用圧力タンク	P2 -6 MPa	良		
					機能	作動圧力 P2-7 MPa	良		
				火災感知装置	感知器	専用　兼用	良		
					閉鎖型SPヘッド	P2 -9	良		
		電動機・内燃機関	外形			P2 -1 0	良		
			回転軸			P2 -1 1	良		
			軸受部			P2 -1 2	良		
			軸継手			P2 -1 3	良		
			燃料			P2 -1 4	良		
			機能			P2 -1 5	良		
		ポンプ	外形			P2 -1 6	良		
			回転軸			P2 -1 7	良		
			軸受部			P2 -1 8	良		
			グランド部			P2 -1 9	良		
			連成計・圧力計			P2 -2 0	良		
			性能			P2 -2 1 MPa L/min	良		
		呼水装置	呼水槽			P2 -2 2 L	良		
			バルブ類			P2 -2 3	良		
			自動給水装置			P2 -2 4	良		
			減水警報装置			P2 -2 5	良		
			フート弁			P2 -2 6	良		
		性能試験装置				P2 -2 7	良		
		補助水槽	貯水槽			P2 -2 8	良		
			水状			P2 -2 9	良		
			給水装置			P2 -3 0	良		
			バルブ類			P2 -3 1	良		
	高架水槽方式					P2 -3 2 MPa	良		
	圧力水槽方式					P2 -3 3 MPa	良		
減圧のための措置						P2 -3 4	良		

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。
　　２　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
　　３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
　　４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
　　５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第３　　スプリンクラー設備（その３）

配管等	管・管継手		P3 -1	良		
	支持金具・つり金具		P3 -2	良		
	バルブ類		P3 -3	良		
	ろ過装置		P3 -4	良		
	逃し配管		P3 -5	良		
	流水検知装置二次側配管		P3 -6	良		
	標識		P3 -7	良		
送水口	周囲の状況		P3 -8	良		
	外形		P3 -9	良		
	標識		P3 -1 0	良		
スプリンクラーヘッド	外形		P3 -1 1	良		
	感熱障害		P3 -1 2	良		
	散水分布障害		P3 -1 3	良		
	未警戒部分		P3 -1 4	良		
	適応性		P3 -1 5	良		
流水検知装置・圧力検知装置	バルブ本体等		P3 -1 6　MPa	良		
	リターディング・チャンバー		P3 -1 7	良		
	圧力スイッチ		設定圧力　作動圧力 MPa　MPa	良		
	音響警報装置・表示装置		P3 -1 9	良		
	減圧警報装置		P3 -2 0	良		
一斉開放弁（電磁弁を含む。）			P3 -2 1	良		
排水設備			P3 -2 2	良		
補助散水栓箱等	補助散水栓箱	周囲の状況	P3 -2 3	良		
		外形	P3 -2 4	良		
		表示	P3 -2 5	良		
	ホース・ノズル	外形	ホース　ノズル径 m×　本　mm	良		
		操作性	P3 -2 7	良		
	補助散水栓開閉弁		P3 -2 8	良		
	表示灯		P3 -2 9	良		
	使用方法の表示		P3 -3 0	良		
	降下装置	周囲の状況	P3 -3 1	良		
		外形	P3 -3 2	良		
		表示灯	P3 -3 3	良		
		表示	P3 -3 4	良		
		機能	P3 -3 5	良		
耐震措置			P3 -3 6	良		

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。
　　２　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
　　３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
　　４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
　　５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第３　　スプリンクラー設備（その４）

総合点検				P4 -1	良		
閉鎖型スプリンクラー設備	ポンプ方式	起動性能等	加圧送水装置	P4 -2	良		
			表示・警報等	P4 -3	良		
			電動機の運転電流	P4 -4 A	良		
			運転状況	P4 -5	良		
		放水圧力		P4 -6 MPa	良		
		減圧のための措置		P4 -7	良		
	高架水槽方式等	表示・警報等		P4 -8	良		
		放水圧力		P4 -9 MPa	良		
		減圧のための措置		P4 -1 0	良		
	水道連結方式	放水圧力		P4 -1 1 MPa	良		
		減圧のための措置		P4 -1 2	良		
開放型スプリンクラー設備	ポンプ方式	起動性能等	加圧送水装置	P4 -1 3	良		
			表示・警報等	P4 -1 4	良		
			電動機の運転電流	P4 -1 5 A	良		
			運転状況	P4 -1 6	良		
		一斉開放弁		P4 -1 7	良		
		減圧のための措置		P4 -1 8	良		
	高架水槽方式等	表示・警報等		P4 -1 9	良		
		一斉開放弁		P4 -2 0	良		
		減圧のための措置		P4 -2 1	良		
	水道連結方式	一斉開放弁		P4 -2 2	良		
		減圧のための措置		P4 -2 3	良		

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。
２　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第３　　スプリンクラー設備（その５）

補助散水栓	ポンプ方式	起動性能等	加圧送水装置	P5 -1	良		
			表示・警報等	P5 -2	良		
			電動機の運転電流	P5 -3　A	良		
			運転状況	P5 -4	良		
		放水圧力		P5 -5　MPa	良		
		放水量		P5 -6　L/min	良		
		減圧のための措置		P5 -7	良		
	高架水槽方式等	表示・警報等		P5 -8	良		
		放水圧力		P5 -9　MPa	良		
		放水量		P5 -1 0　L/min	良		
		減圧のための措置		P5 -1 1	良		
備考							

測定機器	機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。
２　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。