別記様式第３　　（その１）

スプリンクラー設備点検票

名　称	高層複合施設サンプル棟（長文フィット確認...	防火管理者	消防管理者 山田太郎
所　在	東京都千代田区丸の内一丁目一番一号 サンプルタワー南館・北館 共用部全域	立会者	管理会社 立会担当 佐藤花子

点検種別	機　器　・　総　合	点検年月日	2026年　2月　1日～　2026年　2月　26日
点検者	氏名 鈴木一郎	点検者所属会社	社名 株式会社サンプル消防設備保守センター　ＴＥＬ 03-1234-5678（内線204） 住所 東京都港区芝公園四丁目二番八号 メンテナンスビル3階 点検部

点検設備名	ポンプ	製造者名 ポンプ製造株式会社	電動機・内燃機関	製造者名 電機サンプル
		型式等 PMP-9０００-EX		型式等 MTR-2０２６-L

点検項目			点検結果			措置内容
			種別・容量等の内容	判定	不良内容	
機器点検						
水源（水道の用に供する水管を水源とするものを除く。）	貯水槽		種別 別記3-1 点検項目 1	良		
	水量		別記3-1 点検項目 2　m^3	良		
	水状		別記3-1 点検項目 3	不良	作動不良・圧力低下・表示劣化あり。継続使用前に再点検が必要です。	部品交換および再試験を実施予定（長文フィット確認用テキスト）
	給水装置		別記3-1 点検項目 4	良		
	水位計		別記3-1 点検項目 5	良		
	圧力計		別記3-1 点検項目 6	良		
	バルブ類		別記3-1 点検項目 7	良		
加圧送水装置	ポンプ方式	電動機・内燃機関の制御装置	周囲の状況	別記3-1 点検項目 8	不良	作動不良・圧力低下・表示劣化あり。継続使用前に再点検が必要です。	部品交換および再試験を実施予定（長文フィット確認用テキスト）
			外形	別記3-1 点検項目 9	良		
			表示	別記3-1 点検項目 10	良		
			電圧計・電流計	200　Ｖ 5.2　Ａ	良		
			回転計	別記3-1 点検項目 12　ｒ／ｍｉｎ	良		
			開閉器・スイッチ類	別記3-1 点検項目 13	不良	作動不良・圧力低下・表示劣化あり。継続使用前に再点検が必要です。	部品交換および再試験を実施予定（長文フィット確認用テキスト）
			ヒューズ類	別記3-1 点検項目 14　Ａ	良		
			継電器	別記3-1 点検項目 15	良		
			表示灯	別記3-1 点検項目 16	良		
			結線接続	別記3-1 点検項目 17	良		
			接地	別記3-1 点検項目 18　種接地	不良	作動不良・圧力低下・表示劣化あり。継続使用前に再点検が必要です。	部品交換および再試験を実施予定（長文フィット確認用テキスト）
			予備品等	別記3-1 点検項目 19	良		

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。
　　２　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
　　３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
　　４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
　　５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第３　　スプリンクラー設備（その２）

加圧送水装置	ポンプ方式	起動装置	手動式起動操作部		周囲の状況	別記3-2 点検項目 1	良		
					外形	別記3-2 点検項目 2	良		
					表示	別記3-2 点検項目 3	不良	作動不良・圧力低下・表示劣化あり。継続使用前に再点検が必要です。	部品交換および再試験を実施予定（長文フィット確認用テキスト）
					機能	別記3-2 点検項目 4	良		
			自動式起動装置	起動用水圧開閉装置	圧力スイッチ	設定圧力 別記3-2 点… MPa	良		
					起動用圧力タンク	別記3-2 点検項目 6 MPa	良		
					機能	作動圧力 別記3-2 点… MPa	良		
				火災感知装置	感知器	専用　兼用	不良	作動不良・圧力低下・表示劣化あり。継続使用前に再点検が必要です。	部品交換および再試験を実施予定（長文フィット確認用テキスト）
					閉鎖型SPヘッド	別記3-2 点検項目 9	良		
		電動機・内燃機関	外形			別記3-2 点検項目 10	良		
			回転軸			別記3-2 点検項目 11	良		
			軸受部			別記3-2 点検項目 12	良		
			軸継手			別記3-2 点検項目 13	不良	作動不良・圧力低下・表示劣化あり。継続使用前に再点検が必要です。	部品交換および再試験を実施予定（長文フィット確認用テキスト）
			燃料			別記3-2 点検項目 14	良		
			機能			別記3-2 点検項目 15	良		
		ポンプ	外形			別記3-2 点検項目 16	良		
			回転軸			別記3-2 点検項目 17	良		
			軸受部			別記3-2 点検項目 18	不良	作動不良・圧力低下・表示劣化あり。継続使用前に再点検が必要です。	部品交換および再試験を実施予定（長文フィット確認用テキスト）
			グランド部			別記3-2 点検項目 19	良		
			連成計・圧力計			別記3-2 点検項目 20	良		
			性能			別記3-2 点検項目 21 MPa L/min	良		
		呼水装置	呼水槽			別記3-2 点検項目 22 L	良		
			バルブ類			別記3-2 点検項目 23	不良	作動不良・圧力低下・表示劣化あり。継続使用前に再点検が必要です。	部品交換および再試験を実施予定（長文フィット確認用テキスト）
			自動給水装置			別記3-2 点検項目 24	良		
			減水警報装置			別記3-2 点検項目 25	良		
			フート弁			別記3-2 点検項目 26	良		
		性能試験装置				別記3-2 点検項目 27	良		
		補助水槽	貯水槽			別記3-2 点検項目 28	不良	作動不良・圧力低下・表示劣化あり。継続使用前に再点検が必要です。	部品交換および再試験を実施予定（長文フィット確認用テキスト）
			水状			別記3-2 点検項目 29	良		
			給水装置			別記3-2 点検項目 30	良		
			バルブ類			別記3-2 点検項目 31	良		
	高架水槽方式					別記3-2 点検項目 32 MPa	良		
	圧力水槽方式					別記3-2 点検項目 33 MPa	不良	作動不良・圧力低下・表示劣化あり。継続使用前に再点検が必要です。	部品交換および再試験を実施予定（長文フィット確認用テキスト）
減圧のための措置						別記3-2 点検項目 34	良		

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。
　　２　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
　　３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
　　４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
　　５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第３　　スプリンクラー設備（その３）

配管等	管・管継手		別記3-3 点検項目 1	良		
	支持金具・つり金具		別記3-3 点検項目 2	良		
	バルブ類		別記3-3 点検項目 3	不良	作動不良・圧力低下・表示劣化あり。継続使用前に再点検が必要です。	部品交換および再試験を実施予定（長文フィット確認用テキスト）
	ろ過装置		別記3-3 点検項目 4	良		
	逃し配管		別記3-3 点検項目 5	良		
	流水検知装置二次側配管		別記3-3 点検項目 6	良		
	標識		別記3-3 点検項目 7	良		
送水口	周囲の状況		別記3-3 点検項目 8	不良	作動不良・圧力低下・表示劣化あり。継続使用前に再点検が必要です。	部品交換および再試験を実施予定（長文フィット確認用テキスト）
	外形		別記3-3 点検項目 9	良		
	標識		別記3-3 点検項目 10	良		
スプリンクラーヘッド	外形		別記3-3 点検項目 11	良		
	感熱障害		別記3-3 点検項目 12	良		
	散水分布障害		別記3-3 点検項目 13	不良	作動不良・圧力低下・表示劣化あり。継続使用前に再点検が必要です。	部品交換および再試験を実施予定（長文フィット確認用テキスト）
	未警戒部分		別記3-3 点検項目 14	良		
	適応性		別記3-3 点検項目 15	良		
流水検知装置・圧力検知装置	バルブ本体等		別記3-3 点検項目 16　MPa	良		
	リターディング・チャンバー		別記3-3 点検項目 17	良		
	圧力スイッチ		設定圧力　作動圧力 MPa　MPa	不良	作動不良・圧力低下・表示劣化あり。継続使用前に再点検が必要です。	部品交換および再試験を実施予定（長文フィット確認用テキスト）
	音響警報装置・表示装置		別記3-3 点検項目 19	良		
	減圧警報装置		別記3-3 点検項目 20	良		
一斉開放弁（電磁弁を含む。）			別記3-3 点検項目 21	良		
排水設備			別記3-3 点検項目 22	良		
補助散水栓箱等	補助散水栓箱	周囲の状況	別記3-3 点検項目 23	不良	作動不良・圧力低下・表示劣化あり。継続使用前に再点検が必要です。	部品交換および再試験を実施予定（長文フィット確認用テキスト）
		外形	別記3-3 点検項目 24	良		
		表示	別記3-3 点検項目 25	良		
	ホース・ノズル	外形	ホース　ノズル径 m×　本　mm	良		
		操作性	別記3-3 点検項目 27	良		
	補助散水栓開閉弁		別記3-3 点検項目 28	不良	作動不良・圧力低下・表示劣化あり。継続使用前に再点検が必要です。	部品交換および再試験を実施予定（長文フィット確認用テキスト）
	表示灯		別記3-3 点検項目 29	良		
	使用方法の表示		別記3-3 点検項目 30	良		
	降下装置	周囲の状況	別記3-3 点検項目 31	良		
		外形	別記3-3 点検項目 32	良		
		表示灯	別記3-3 点検項目 33	不良	作動不良・圧力低下・表示劣化あり。継続使用前に再点検が必要です。	部品交換および再試験を実施予定（長文フィット確認用テキスト）
		表示	別記3-3 点検項目 34	良		
		機能	別記3-3 点検項目 35	良		
耐震措置			別記3-3 点検項目 36	良		

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。
　　２　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
　　３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
　　４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
　　５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第３　　スプリンクラー設備（その４）

総合点検				別記3-4 点検項目 1	良		
閉鎖型スプリンクラー設備	ポンプ方式	起動性能等	加圧送水装置	別記3-4 点検項目 2	良		
			表示・警報等	別記3-4 点検項目 3	不良	作動不良・圧力低下・表示劣化あり。継続使用前に再点検が必要です。	部品交換および再試験を実施予定（長文フィット確認用テキスト）
			電動機の運転電流	別記3-4 点検項目 4　A	良		
			運転状況	別記3-4 点検項目 5	良		
		放水圧力		別記3-4 点検項目 6　MPa	良		
		減圧のための措置		別記3-4 点検項目 7	良		
	高架水槽方式等		表示・警報等	別記3-4 点検項目 8	不良	作動不良・圧力低下・表示劣化あり。継続使用前に再点検が必要です。	部品交換および再試験を実施予定（長文フィット確認用テキスト）
			放水圧力	別記3-4 点検項目 9　MPa	良		
			減圧のための措置	別記3-4 点検項目 10	良		
	水道連結方式		放水圧力	別記3-4 点検項目 11　MPa	良		
			減圧のための措置	別記3-4 点検項目 12	良		
開放型スプリンクラー設備	ポンプ方式	起動性能等	加圧送水装置	別記3-4 点検項目 13	不良	作動不良・圧力低下・表示劣化あり。継続使用前に再点検が必要です。	部品交換および再試験を実施予定（長文フィット確認用テキスト）
			表示・警報等	別記3-4 点検項目 14	良		
			電動機の運転電流	別記3-4 点検項目 15　A	良		
			運転状況	別記3-4 点検項目 16	良		
		一斉開放弁		別記3-4 点検項目 17	良		
		減圧のための措置		別記3-4 点検項目 18	不良	作動不良・圧力低下・表示劣化あり。継続使用前に再点検が必要です。	部品交換および再試験を実施予定（長文フィット確認用テキスト）
	高架水槽方式等		表示・警報等	別記3-4 点検項目 19	良		
			一斉開放弁	別記3-4 点検項目 20	良		
			減圧のための措置	別記3-4 点検項目 21	良		
	水道連結方式		一斉開放弁	別記3-4 点検項目 22	良		
			減圧のための措置	別記3-4 点検項目 23	不良	作動不良・圧力低下・表示劣化あり。継続使用前に再点検が必要です。	部品交換および再試験を実施予定（長文フィット確認用テキスト）

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。
　　２　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
　　３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
　　４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
　　５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第３　　スプリンクラー設備（その５）

補助散水栓	ポンプ方式	起動性能等	加圧送水装置	別記3-5 点検項目 1	良		
			表示・警報等	別記3-5 点検項目 2	良		
			電動機の運転電流	別記3-5 点検項目 3　A	不良	作動不良・圧力低下・表示劣化あり。継続使用前に再点検が必要です。	部品交換および再試験を実施予定（長文フィット確認用テキスト）
			運転状況	別記3-5 点検項目 4	良		
		放水圧力		別記3-5 点検項目 5　MPa	良		
		放水量		別記3-5 点検項目 6　L/min	良		
		減圧のための措置		別記3-5 点検項目 7	良		
	高架水槽方式等	表示・警報等		別記3-5 点検項目 8	不良	作動不良・圧力低下・表示劣化あり。継続使用前に再点検が必要です。	部品交換および再試験を実施予定（長文フィット確認用テキスト）
		放水圧力		別記3-5 点検項目 9　MPa	良		
		放水量		別記3-5 点検項目 10　L/min	良		
		減圧のための措置		別記3-5 点検項目 11	良		

備考	備考欄の長文テストです。日本語文章がスペースなしでもはみ出さないこと、狭いセルで縮小や切り詰めが効くことを確認します。必要に応じて省略記号で表示します。

測定機器	機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名
	圧力計	PG-9０００-LO...	2026年01月31日	計測機器サンプル製作所	試験器	TT-4２-EXT	2026年02月10日	試験機メーカー

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。
２　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。